

Valoare contract (excl.TVA) 54,135,121.15 RON
 Rest de executat la 01.10.2018 10,379,950.77 RON
 Rest de executat Indexat la 01.10.2018 13,273,392.05 RON

ANEXA 5.1 Situația Contractelor de Execuție de Lucrări - CENTRALIZATOR

Flux de numerar (RON fara TVA)	Termen mediu de incasare/plata de la data emiterii facturii	Istoric pana la 30.09.2018	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19
Sold Inital		-	-	-385,315	-909,245	291,757	291,757	291,757	63,157	330,557	749,957	1,189,357	1,678,757	2,250,157	2,481,557	2,804,151	3,038,151
Incasari conform grafic lucrari (net de reineri)	30 de zile	-	-	522,500	2,059,632	-	-	400,000	900,000	1,050,000	1,050,000	1,100,000	1,300,000	950,000	888,594	800,000	960,577
Incasari din reineri GBE returnate (neoperite de polite de asigurare)	2 ani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,842
Incasari conform grafic lucrari		-	-	522,500	2,059,632	-	-	400,000	900,000	1,050,000	1,050,000	1,100,000	1,300,000	950,000	888,594	800,000	1,010,419
Total plati conform grafic		-	-	365,315	989,930	821,130	-	573,600	576,600	574,600	554,600	554,600	658,600	658,600	506,000	506,000	506,000
Plati conform grafic lucrari		-	-	365,315	989,930	821,130	-	573,600	576,600	574,600	554,600	554,600	658,600	658,600	506,000	506,000	506,000
din care:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli		-	-	365,315	989,930	821,130	-	573,600	576,600	574,600	554,600	554,600	658,600	658,600	506,000	506,000	506,000
din care:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
materiale	30 de zile	-	-	198,650	582,300	560,650	-	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	210,000	210,000	180,000	180,000	180,000
manopera	30 de zile	-	-	22,600	89,200	62,600	-	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	70,000	70,000	50,000	50,000	50,000
utilaje/prestatii	30 de zile	-	-	97,000	187,000	90,000	-	200,000	200,000	200,000	180,000	180,000	190,000	190,000	160,000	160,000	160,000
alte (ex. transport materiale) / transport	30 de zile	-	-	3,200	7,600	4,400	-	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	80,000	80,000	40,000	40,000	40,000
cheltuieli generale directe (ex. personal TESA, paza santier, transport personal, demobilizare) / alte cheltuieli	30 de zile	-	-	23,865	67,330	65,980	-	38,600	40,600	38,600	38,600	74,600	38,600	38,600	16,000	16,000	16,000
Transport cu personalul		-	-	2,100	7,300	7,300	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000
Diurna + cazare		-	-	6,600	17,400	17,400	-	17,400	19,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	3,000	3,000	3,000
Paza santier		-	-	7,965	19,330	19,330	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000
Sef de santier		-	-	4,500	14,500	14,500	-	9,000	9,000	9,000	9,000	45,000	9,000	9,000	5,000	5,000	5,000
Inginer departament tehnic		-	-	1,000	3,000	3,000	-	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,000	1,000	1,000
CO		-	-	200	600	600	-	300	300	300	300	300	300	300	200	200	200
RTE		-	-	600	1,600	1,600	-	500	500	500	500	500	500	500	300	300	300
Topometrist		-	-	600	2,800	1,450	-	400	400	400	400	400	400	400	300	300	300
Responsabil SSM		-	-	300	800	800	-	400	400	400	400	400	400	400	200	200	200
Furnizori de servicii/echipamente	30 de zile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli neprevazute (inclusiv cost financiar polite de asigurare)	30 de zile	-	-	20,000	56,500	37,500	-	55,000	56,000	56,000	56,000	56,000	70,000	70,000	60,000	60,000	60,000
Sold final		-	-	-385,315	-909,245	291,757	291,757	291,757	63,157	330,557	749,957	1,189,357	1,678,757	2,250,157	2,481,557	2,804,151	3,482,570

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI (RON fara TVA)	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19
Valoare facturata fara TVA (venituri)	-	522,500	2,059,632	-	-	700,000	950,000	1,050,000	1,000,000	1,000,000	1,260,000	888,594	800,000	800,000	960,577
Cheltuieli, din care:	365,315	989,930	821,130	-	-	573,600	576,600	574,600	554,600	554,600	658,600	658,600	506,000	506,000	506,000
materiale	198,650	582,300	560,650	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	210,000	210,000	180,000	180,000	180,000
manopera	22,600	89,200	62,600	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	70,000	70,000	50,000	50,000	50,000
utilaje/prestatii	97,000	187,000	90,000	-	-	200,000	200,000	200,000	180,000	180,000	190,000	190,000	160,000	160,000	160,000
alte (ex. transport materiale) / transport	3,200	7,600	4,400	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	80,000	80,000	40,000	40,000	40,000
cheltuieli generale directe (ex. personal TESA, paza santier, transport personal, demobilizare) / alte cheltuieli	23,865	67,330	65,980	-	-	38,600	40,600	38,600	38,600	74,600	38,600	38,600	16,000	16,000	16,000
Transport cu personalul	2,100	7,300	7,300	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000
Diurna + cazare	6,600	17,400	17,400	-	-	17,400	19,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	3,000	3,000	3,000
Paza santier	7,965	19,330	19,330	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000
Sef de santier	4,500	14,500	14,500	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	45,000	9,000	9,000	5,000	5,000	5,000
Inginer departament tehnic	1,000	3,000	3,000	-	-	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,000	1,000	1,000
CO	200	600	600	-	-	300	300	300	300	300	300	300	200	200	200
RTE	600	1,600	1,600	-	-	500	500	500	500	500	500	500	300	300	300
Topometrist	600	2,800	1,450	-	-	400	400	400	400	400	400	400	300	300	300
Responsabil SSM	300	800	800	-	-	400	400	400	400	400	400	400	200	200	200
Furnizori de servicii/echipamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli neprevazute (inclusiv cost financiar polite de asigurare)	20,000	56,500	37,500	-	-	55,000	56,000	56,000	56,000	56,000	70,000	70,000	60,000	60,000	60,000

2

Investitia: "Consolidare dig si inchidere bresa Isaccea", jud. Tulcea

Beneficiar: D.A.D.L. Constanta

Executant: DELTACONS SA

Durata de executie: 3 luni

Garantie buna executie: 5% s.g.asigurator + 12 luni

Restituire garantie buna executie: Polita

Contract nr. 43 / 07.07.2008

Valoare contract (excl.TVA)

RON 5,545,980.88

Rest de executat la 01.10.2018

RON 188,232.00

Coefficient de indexare: K = 1.24

RON 235,294.12

Flux de numerar (RON fara TVA)	Termen mediu de incasare/plata de la data emiterii facturii	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19
Sold initial		-	-	-121,900	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156
Incasari conform grafic lucrari (net de retineri)	max 30 de zile	-	-	235,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incasari din retineri GBE returnate - Polita	polita de asigurare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incasari conform grafic lucrari		-	-	235,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total plati conform grafic		-	120,400	130,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plati conform grafic lucrari		-	120,400	130,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
din care		-	120,400	130,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli		-	120,400	130,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
din care:		-	120,400	130,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
materiale	max 30 de zile	-	60,000	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
manopera	max 30 de zile	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
utilaje/prestatii	max 30 de zile	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
alte (ex. transport materiale) / transport	max 30 de zile	-	1,200	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cheltuieli generale directe (ex. personal TESA, poza santer, transport personal, demoblizare)/ alte cheltuieli	max 30 de zile	-	7,700	6,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport cu personalul		-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diurna - cazare		-	1,200	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poza santer		-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sef de santer		-	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inginer departament tehnic		-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CQ		-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RTE		-	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Topometrist		-	1,500	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Responsabil SSM		-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furnizori de servicii/echipamente	max 30 de zile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli neprevazute / cheltuieli repartizate	max 30 de zile	-	1,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold final		-	-121,900	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156	-19,156
Valoare facturata fara TVA (venituri)		-	-	235,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli		-	120,400	130,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2

[Signature]

[Circular Stamp: in insolvency - en procedura de insolventa]

Investitia: "Suprainaltare dig Crisan", Jud. Tulcea

Beneficiar: D.A.D.L. - Constanta

Executant: DELTACONS SA

Durata de executie: 12 luni

Garantie buna executie: 5% s.g.asigurator + 12 luni

Restituire garantie buna executie: Polita

Contract nr. 45 / 07.07.2008

Valoare contract (excl TVA)

RON 4,853,139.50


Rest de executat la 01.10.2018

RON 1,388,567.00

Coefficient de Indexare: K = 1.26


RON 1,749,594.42

Flux de numerar (RON fara TVA)	Termen mediu de incasare/piata de la data emiterii facturii	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19
Sold initial		-	-	-	-	-	-	-192,600	-89,200	66,200	241,600	367,000	404,400	401,800	490,394	490,394
Incasari conform grafic lucrari (net de retineri)	max 30 de zile	-	-	-	-	-	-	300,000	350,000	350,000	300,000	200,000	160,000	88,594	-	-
Incasari din retineri GBE returnate - Polita	polita de asigurare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incasari conform grafic lucrari		-	-	-	-	-	-	300,000	350,000	350,000	300,000	200,000	160,000	88,594	-	-
Total plati conform grafic		-	-	-	-	-	-	177,600	180,600	178,600	158,600	152,600	152,600	-	-	-
Plati conform grafic lucrari din care:		-	-	-	-	-	-	177,600	180,600	178,600	158,600	152,600	152,600	-	-	-
Cheltuieli din care:		-	-	-	-	-	-	177,600	180,600	178,600	158,600	194,600	152,600	-	-	-
materiale	max 30 de zile	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-
manopera	max 30 de zile	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-	-
utilaje/prestatii	max 30 de zile	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-
alte (ex. transport materiale) / transport	max 30 de zile	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-	-
cheltuieli generale directe (ex. personal TESA, paza santier, transport personal, demobilizare) / alte cheltuieli	max 30 de zile	-	-	-	-	-	-	22,600	24,600	22,600	22,600	58,600	22,600	-	-	-
Transport cu personalul		-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-
Diurna + cazare		-	-	-	-	-	-	14,400	16,400	14,400	14,400	14,400	14,400	-	-	-
Paza santier		-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-
Sef de santier		-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-
Inginer departament tehnic		-	-	-	-	-	-	600	600	600	600	600	600	-	-	-
CQ		-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-
RTE		-	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200	200	-	-	-
Topometrist		-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-
Responsabil SSM		-	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200	200	-	-	-
Furnizori de servicii/echipamente	max 30 de zile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli neprevazute / chelt reparatare	max 30 de zile	-	-	-	-	-	-	15,000	16,000	16,000	16,000	16,000	10,000	10,000	-	-
Sold final		-	-	-	-	-	-	-192,600	-89,200	66,200	241,600	367,000	404,400	401,800	490,394	490,394
Valoare facturata fara TVA (venituri)		Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19
Cheltuieli		-	-	-	-	-	-	300,000	350,000	350,000	300,000	200,000	160,000	88,594	-	-
		-	-	-	-	-	-	177,600	180,600	178,600	158,600	152,600	152,600	-	-	-



Investitia: "Aparare impotriva inundatiilor in Bazinul Hidrografic Topolog", jud. Tulcea
 Beneficiar: D.A.D.L. Constanta
 Executant: DELTACONS SA
 Durata de executie: 3 luni
 Garantie buna executie: 5% s.g.asigurator + 12 luni
 Restituire garantie buna executie: Decembrie 2019
 Contract nr. 21 / 10.04.2009
 Valoare contract (excl.TVA) RON 4,295,592.30
 Rest de executat la 01.10.2018 RON 733,000.00
 Coeficient de Indexare: K = 1.5379 RON 1,128,087.00

Flux de numerar (RON fara TVA)	Termen mediu de incasare/plata de la data emiterii facturii	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19
Sold initial		-	-385,315	-278,130	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503
Incasari conform grafic lucrari (net de retineri)	max 30 de zile	-	522,500	424,498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incasari din retineri GBE returnate	polita de asigurare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,842
Incasari conform grafic lucrari		-	522,500	424,498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total plati conform grafic		365,315	380,315	23,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plati conform grafic lucrari din care:		365,315	380,315	23,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli		365,315	380,315	23,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
din care:																
materiale	max 30 de zile	198,650	198,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
manopera	max 30 de zile	22,600	22,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
utilaje/prestatii	max 30 de zile	97,000	97,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
alte (ex. transport materiale) / transport	max 30 de zile	3,200	3,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cheltuieli generale directe (ex. personal TESA, paza santer, transport personal, demobilizare) / alte cheltuieli	max 30 de zile	23,865	23,865	23,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport cu personalul		2,100	2,100	2,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diurna + cazare		6,600	6,600	6,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paza santer		7,965	7,965	7,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sef de santer		4,500	4,500	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inginer departament tehnic		1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CQ		200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RTE		600	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Topometrist		600	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Responsabil SSM		300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furnizori de servicii/echipamente	max 30 de zile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli neprevazute / chelt repartizate	max 30 de zile	20,000	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold final		-385,315	-278,130	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	122,503	172,345
Valoare facturata fara TVA (venituri)		Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19
Cheltuieli		365,315	380,315	23,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Investiția: 'Aparare împotriva inundațiilor a localității Patlageanca', jud. Tulcea(proiectul)
 Beneficiar: D.A.D.I. Constanta
 Executant: DELTACONS SA
 Durata de execuție: 12 luni
 Garanție bună execuție: 5% s.g asigurator + 24 luni
 Restituire garanție bună execuție: Polita
 Contract nr 119 / 25.11.2008
 Valoare contract (excl.TVA) RON 23,874,613.22
 Rest de executat la 01.10.2018 RON 7,272,679.77
 Coeficient de Indexare: K = 1.26 RON 9,163,576.51

Flux de numerar (RON fara TVA)	Termen mediu de incasare/plata de la data emiterii facturii	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19
Sold initial		-	-	-112,900	-3,800	-3,800	-3,800	-39,800	124,200	388,200	652,200	1,016,200	1,550,200	1,784,200	2,018,200	2,252,200
Incassari conform grafic lucrari (net de retineri)	max 30 de zile	-	-	403,000	-	-	400,000	600,000	700,000	700,000	800,000	1,100,000	800,000	800,000	800,000	960,577
Incassari din retineri GBE returnate (Polita)	polita de asigurare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incassari conform grafic lucrari		-	-	403,000	-	-	400,000	600,000	700,000	700,000	800,000	1,100,000	800,000	800,000	800,000	960,577
Total plus conform grafic		-	-	403,000	-	-	400,000	600,000	700,000	700,000	800,000	1,100,000	800,000	800,000	800,000	960,577
Plati conform grafic lucrari		-	-	112,900	293,900	-	-	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	506,000	506,000	506,000	506,000
din care:		-	-	112,900	293,900	-	-	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	506,000	506,000	506,000	506,000
Cheltuieli		-	-	112,900	293,900	-	-	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	506,000	506,000	506,000	506,000
din care:		-	-	112,900	293,900	-	-	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	506,000	506,000	506,000	506,000
materiale	max 30 de zile	-	-	25,000	200,000	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
manopera	max 30 de zile	-	-	24,000	30,000	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
utilaje/prestatii	max 30 de zile	-	-	50,000	50,000	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
alte (ex. transport materiale) / transport	max 30 de zile	-	-	2,000	2,000	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
cheltuieli generale directe (ex. personal TESA, pază sanctier, transport personal, demobilizare)/ alte cheltuieli	max 30 de zile	-	-	11,900	11,900	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
Transport cu personalul		-	-	2,500	2,500	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Diurna + cazare		-	-	3,000	3,000	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Paza sanctier		-	-	2,400	2,400	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Sef de sanctier		-	-	3,000	3,000	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Inginer departament tehnic		-	-	500	500	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
CQ		-	-	100	100	-	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200
RTE		-	-	200	200	-	-	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Topometrist		-	-	100	100	-	-	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Responsabil SSM		-	-	100	100	-	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Furnizori de servicii/echipamente	max 30 de zile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli neprevazute / chelt reparatizate	max 30 de zile	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
Sold final		-	-	-112,900	-3,800	-3,800	-3,800	-39,800	124,200	388,200	652,200	1,016,200	1,550,200	1,784,200	2,018,200	2,252,200
Valoare facturata fara TVA (venituri)		-	-	403,000	-	-	400,000	600,000	700,000	700,000	800,000	1,100,000	800,000	800,000	800,000	960,577
Cheltuieli		-	-	112,900	293,900	-	-	396,000	396,000	396,000	396,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000



Investitia: "Extinderea si reabilitarea capacitatilor de tratare a apei in aglomerarile Macin, Isaccea, Sulina"

Beneficiar: S.C. AQUASERV S.A. Tulcea

Executant: DELTACONS SA

Durata de executie: 3 luni

Garantie buna executie: 10% s.g.asigurator + 12 luni

Restituire garantie buna executie: Polita

Contract nr 13335 / 26.10.2009

Valoare contract (excl.TVA)

RON 15,565,795.25

Rest de executat la 01.10.2018

RON 797,472.00

Coefficient de indexare: K = 1.25

RON 996,840.00

Flux de numerar (RON fara TVA)	Termen mediu de incasare/plata de la data emiterii facturii	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19
Sold initial		-	-	-396,315	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210
Incasari conform grafic lucrari (net de retineri)	max 30 de zile	-	-	996,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incasari din retineri GBE returnate - Polita	polita de asigurare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incasari conform grafic lucrari		-	-	996,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total plati conform grafic		-	376,315	373,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plati conform grafic lucrari		-	376,315	373,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
din care:		-	376,315	373,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli		-	376,315	373,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
din care:		-	376,315	373,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
materiale	max 30 de zile	-	298,650	290,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
manopera	max 30 de zile	-	32,600	22,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
utilaje/prestatii	max 30 de zile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
alte (ex. transport materiale) / transport	max 30 de zile	-	1,200	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cheltuieli generale directe (ex. personal TESA, paza santier, transport personal, demobilizare)/ alte cheltuieli	max 30 de zile	-	23,865	23,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport cu personalul		-	2,100	2,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diurna + cazare		-	6,600	6,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paza santier		-	7,965	7,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sef de santier		-	4,500	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inginer departament tehnic		-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CQ		-	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RTE		-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Topometrist		-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Responsabil SSM		-	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furnizori de servicii/echipamente	max 30 de zile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli neprevazute / chelt reparatizate	max 30 de zile	-	20,000	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold final		-	-396,315	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210	192,210
Valoare facturata fara TVA (venituri)		Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19
Cheltuieli		-	376,315	373,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Donor

2

19. 03. 2014